



Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Poznań, 27 marca 2026 r.

Szanowny Pan
Jarosław Stawiarski
Marszałek Województwa Lubelskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
e-mail: info@lubelskie.pl

Dotyczy: wniosku o wydłużenie terminu realizacji i rozliczenia inwestycji w ramach KPO (zadanie B3.1.1)

Szanowny Panie Marszałku!

W imieniu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji oraz złożenia wniosków o płatność końcową dla inwestycji realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (zadanie B3.1.1), obecnie określonego na dzień **15 maja 2026 r.**, co najmniej do dnia **30 czerwca 2026 r.**, a w uzasadnionych przypadkach do **31 sierpnia 2026 r.**

Uzasadnieniem niniejszego wniosku są wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne w sezonie zimowym 2025/2026. Długotrwałe niskie temperatury oraz zamrznięty grunt w praktyce uniemożliwiały prowadzenie robót ziemnych, w szczególności prac związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. W konsekwencji doszło do obiektywnych opóźnień w realizacji inwestycji, niezależnych od beneficjentów oraz wykonawców.

Należy podkreślić, że:

- obowiązujący termin 15 maja 2026 r. ma charakter techniczny i wynika z konieczności zapewnienia czasu na rozliczenia po stronie instytucji zarządzających,
- zgodnie z zasadami KPO oraz regulacjami unijnymi ostateczny termin kwalifikowalności wydatków upływa dopiero **31 sierpnia 2026 r.**,
- postulaty wydłużenia terminów były wielokrotnie podnoszone przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – wskazują one na konieczność dostosowania harmonogramów do realiów procesu inwestycyjnego.

Ponadto należy wskazać, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dotychczasowych komunikatach nie sprzeciwia się uelastycznianiu harmonogramów realizacji inwestycji, pod warunkiem zachowania końcowego terminu kwalifikowalności wydatków, tj. do dnia 31 sierpnia 2026 r. Podejście to potwierdza możliwość dostosowania terminów pośrednich do rzeczywistych warunków realizacyjnych.

Obecny termin majowy nie uwzględnia cyklu budowlanego ani przerw technologicznych wynikających z warunków zimowych, co stawia wiele samorządów w sytuacji realnego ryzyka niedotrzymania terminów – pomimo zachowania należytej staranności w realizacji inwestycji.

Wydłużenie terminu do końca czerwca (lub sierpnia w uzasadnionych przypadkach) pozwoliłoby:

- zakończyć inwestycje zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi,
- uniknąć ryzyka utraty środków finansowych,
- zapewnić pełne osiągnięcie zakładanych efektów rzeczowych projektów.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o uelastycznienie obowiązujących terminów oraz umożliwienie ich wydłużenia w drodze decyzji lub aneksów do umów.

Liczymy na zrozumienie przedstawionej sytuacji oraz pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Jastrzębski



Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej